

ООО "Управляющая компания Руссервис"

Адрес: 664035 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 102

ИНН: 3849032583	КПП: 384901001		
Получатель Название: ООО "Управляющая компания Руссервис"		Сч. №	40702810918350029190
Банк получателя Байкальский банк Сбербанка России г. Иркутск		БИК	42520607
		Сч. №	30101810900000000607

Счет №15 от 19.10.2020 г

Плательщик: ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница № 8"
Грузополучатель: ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница № 8"

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1	Устройство бетонной площадки для детских колясок, расположенной по адресу: г.Иркутск, ул. Баумана, 191	шт	1	77220,72	77220,72
Итого:					77220,72
НДС					0
Всего к оплате:					77220,72

Всего наименований 1, на сумму 77220,72 руб.
Итоговая сумма прописью

Руководитель предприятия _____ Е.В. Фелонюк

Главный бухгалтер _____ Е.В. Фелонюк



**В БУХГАЛТЕРИЮ ОПЛАТИТЬ
ГЛАВНОМУ ОГАУЗ НКБ № 8
И. В. ЕСЕВА
26.10.2020г**

*пер. 245-20
от 14.10.20*

**ПРОВЕРЕНО
ЦЕРВУХИН В. В.
2020г**

14565

Инвестор:

Заказчик: ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8",
 664048, г.Иркутск, ул. Ярославского, 300, т. 44-31-39

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Руссервис", 664035, г.
 Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 102, т. 8-908-64-65-294

Стройка: ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8"

Форма по ОКУД
 по ОКПО

Код

0322001

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

245-20

дата

14 10 2020

Вид операции

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	19.10.2020

Отчетный период	
с	по
14.10.2020	19.10.2020

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Устройство бетонной площадки для детских колясок, расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, 191				77 220,72

Итого	77 220,72
Сумма НДС	0,00
Всего с учетом НДС	0,00

Заказчик (генподрядчик) Главный врач ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8"

М П



Ж.В. Есева

Ж.В. Есева

Подрядчик (субподрядчик) Директор ООО "Управляющая компания Руссервис"



ПРОВЕРЕНО
ЦЕРВУХИН В.В.

Цервухин В.В. 2020г.

Е.В. Фелонюк

Е.В. Фелонюк

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8", 664048, г.Иркутск, ул. Ярославского, 300, т. 44-31-39

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Управляющая компания Руссервис", 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 102, т. 8-908-64-65-294

Стройка -Поликлиника, расположенная по адресу: г.Иркутск, ул. Баумана, 191

Объект - Устройство бетонной площадки для детских колясок, расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, 191

Форма по ОКУД	Код
ю ОКПО	0322005
ю ОКПО	
ю ОКПО	
ю ОКПО	
ид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	245-20
дата	14.10.2020
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	19.10.2020	14.10.2020	19.10.2020

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета на Устройство бетонной площадки для детских колясок, расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, 191

Основание - дефектная ведомость №13

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 77,221 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,361 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 40,91 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол. на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Устройство площадки												
1	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр прим.	Разработка грунта вручную с выравниванием площадки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Поликлиники" - Минстрой России, пис.№ 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 г. СМР=9,42 НР (29,98 руб.): 80% от ФОТ (37,48 руб.) СП (16,87 руб.): 45% от ФОТ (37,48 руб.)</i>	100 м3	0,0312	1201,2	1201,2			37,48	37,48		
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	154 4,8	7,8	7,8			37,44	37,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр <i>прим.</i>	Устройство подстилающих слоев: щебеночных $162,13 = 79,09 + 0,11 \times 518,57 + 0,09 \times 136,84 + 0,1 \times 136,84$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения.Поликлиники" - Минстрой России, пис.№ 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 г. СМР=9,42 НР (30,33 руб.): 123% от ФОТ (24,66 руб.) СП (18,5 руб.): 75% от ФОТ (24,66 руб.)	м3	0,72	162,13	28,71	50,01	5,54	116,73	20,67	36,01	3,99
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	3,24 2,33	8,86	8,86			20,64	20,64		
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,55 0,4								
	1. 91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,09 0,06	89,99		89,99	10,06	5,4		5,4	0,6
	2. 91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.час	0,93 0,67	0,55		0,55		0,37		0,37	
	3. 91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	0,46 0,33	90		90	10,06	29,7		29,7	3,32
	4. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,15 0,108	2,44				0,26			
Н, 3	5. ФССЦ-02.2.02.02-0001	Каменная мелочь М 300	м3	0,11 0,0792	518,57				41,07			
Н, 3	6. ФССЦ-02.2.05.04-1762	Щебень М 300, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	0,09 0,0648	136,84				8,87			
Н, 3	7. КСР-08.12.12.02.2.05.04-1762	Щебень М 300, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	1 0,72								
Н, 3	8. ФССЦ-02.2.05.04-1762	Щебень М 300, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	0,1 0,072	136,84				9,85			
9	ФЕР01-02-060-02 <i>Приказ Минстроя</i> <i>России от 26.12.2019</i> <i>№876/пр</i>	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения.Поликлиники" - Минстрой России, пис.№ 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 г. СМР=9,42 НР (11,57 руб.): 80% от ФОТ (14,46 руб.) СП (6,51 руб.): 45% от ФОТ (14,46 руб.)	100 м3	0,0312	463,5	463,5			14,46	14,46		
		Затраты труда рабочих (ср 1,5)	чел.-ч	61,8 1,93	7,5	7,5			14,48	14,48		
3	ФЕР06-01-001-07 <i>Приказ Минстроя</i> <i>России от 26.12.2019</i> <i>№876/пр</i>	Устройство железобетонного основания(применит.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения.Поликлиники" - Минстрой России, пис.№ 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 г. СМР=9,42 НР (104,77 руб.): 105% от ФОТ (99,78 руб.) СП (64,86 руб.): 65% от ФОТ (99,78 руб.)	100 м3	0,0312	7541,01	2857,55	2222,57	340,27	235,28	89,16	69,34	10,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	335 10,45	8,53	8,53			89,14	89,14		
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	25,36 0,79								
	1. 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	24,04 0,75	86,4		86,4	13,5	64,8		64,8	10,13
	2. 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,42 0,01	115,4		115,4	13,5	1,15		1,15	0,14
	3. 91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,25 0,01	89,99		89,99	10,06	0,9		0,9	0,1
	4. 91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.час	16,75 0,52	1,9		1,9		0,99		0,99	
	5. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,65 0,02	65,71		65,71	11,6	1,31		1,31	0,23
	6. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,304 0,0095	2,44				0,02			
	7. 01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	101 3,151	3,62				11,41			
	8. 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0168 0,0005	11978				5,99			
	9. 03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,022 0,0007	734,5				0,51			
H	10. 04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	101,5 3,167								
	11. 08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,0035 0,0001	10200				1,02			
	12. 08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0187 0,0006	4455,2				2,67			
H	13. 08.4.03.03	Арматура	т	3,3 0,103								
	14. 11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,42 0,0131	1056				13,83			
	15. 11.2.13.04-0011	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	37 1,154	35,53				41			
11	ФССЦ-04.1.02.05-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения.Поликлиники" - Минстрой России, пис.№ 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 г. СМР=9,42	м3	3,167	700				2216,9			
7	ФССЦ-08.4.02.01-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка арматурная сварная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения.Поликлиники" - Минстрой России, пис.№ 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 г. СМР=9,42	т	0,103	7200				741,6			
Раздел 2. Пандус												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФЕР06-01-001-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство железобетонного основания(применит.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения.Поликлиники" - Минстрой России, пис.№ 32582- ИФ/09 от 19.08.2020 г. СМР=9,42 НР (59,09 руб.): 105% от ФОТ (56,28 руб.) СП (36,58 руб.): 65% от ФОТ (56,28 руб.)	100 м3	0,0176	7541,01	2857,55	2222,57	340,27	132,72	50,29	39,12	5,99
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	335 5,9	8,53	8,53			50,33	50,33		
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	25,36 0,45								
	1. 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	24,04 0,42	86,4		86,4	13,5	36,29		36,29	5,67
	2. 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,42 0,01	115,4		115,4	13,5	1,15		1,15	0,14
	3. 91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,25	89,99		89,99	10,06				
	4. 91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.час	16,75 0,29	1,9		1,9		0,55		0,55	
	5. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,65 0,01	65,71		65,71	11,6	0,66		0,66	0,12
	6. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,304 0,0054	2,44				0,01			
	7. 01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	101 1,778	3,62				6,44			
	8. 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0168 0,0003	11978				3,59			
	9. 03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,022 0,0004	734,5				0,29			
H	10. 04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	101,5 1,786								
	11. 08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,0035 0,0001	10200				1,02			
	12. 08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0187 0,0003	4455,2				1,34			
H	13. 08.4.03.03	Арматура	т	3,3 0,0581								
	14. 11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,42 0,0074	1056				7,81			
	15. 11.2.13.04-0011	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	37 0,6512	35,53				23,14			
13	ФССЦ-04.1.02.05-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения.Поликлиники" - Минстрой России, пис.№ 32582- ИФ/09 от 19.08.2020 г. СМР=9,42	м3	1,786	700				1250,2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФССЦ-08.4.02.01-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка арматурная сварная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения.Поликлиники" - Минстрой России, пис.№ 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 г. СМР=9,42	т	0,0581	7200				418,32			
Раздел 3. Ремонт крыльца												
15	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения.Поликлиники" - Минстрой России, пис.№ 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 г. СМР=9,42 НР (35,24 руб.): 110% от ФОТ (32,04 руб.) СП (22,43 руб.): 70% от ФОТ (32,04 руб.)	100 м2	0,18	178	178			32,04	32,04		
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	22,82 4,11	7,8	7,8			32,06	32,06		
H	1. 999-9900	Строительный мусор	т	4,6 0,828								
5	ФЕРр61-1-9 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен крыльца $626,59 = 321,53 + 7 \times 43,58$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения.Поликлиники" - Минстрой России, пис.№ 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 г. СМР=9,42 НР (44,55 руб.): 79% от ФОТ (56,39 руб.) СП (28,2 руб.): 50% от ФОТ (56,39 руб.)	100 м2	0,18	626,59	303,12	17,16	10,18	112,79	54,56	3,09	1,83
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.-ч	35,83 6,45	8,46	8,46			54,57	54,57		
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,94 0,17								
	1. 91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,02	89,99		89,99	10,06				
	2. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,21 0,04	31,26		31,26	13,5	1,25		1,25	0,54
	3. 91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.час	0,71 0,13	12,39		12,39	10,06	1,61		1,61	1,31
	4. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,513 0,0923	2,44				0,23			
H	5. 04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,855 0,1539								
H, 3	6. ФССЦ-14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд"	л	7 1,26	43,58				54,91			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФССЦ-04.3.02.05-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения.Поликлиники" - Минстрой России, пис.№ 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 г. СМР=9,42	кг	153,9	2,07				318,57			
6	ФЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: вручную по подготовленной поверхности (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения.Поликлиники" - Минстрой России, пис.№ 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 г. СМР=9,42 НР (45,71 руб.): 105% от ФОТ (43,53 руб.) СП (23,94 руб.): 55% от ФОТ (43,53 руб.)	100 м2	0,18	248,58	240,42	8,12	1,4	44,74	43,28	1,46	0,25
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.-ч	25,88 4,66	9,29	9,29			43,29	43,29		
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12 0,02								
	1. 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,14 0,03	1,7		1,7		0,05		0,05	
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,12 0,02	65,71		65,71	11,6	1,31		1,31	0,23
	3. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,02 0,0036	1,82				0,01			
Н	4. 14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,076 0,0137								
Н	5. 14.4.01.02	Грунтовка	т	0,026 0,0047								
8	ФССЦ-14.3.02.01-0313 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска фасадная, АКРИАЛ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения.Поликлиники" - Минстрой России, пис.№ 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 г. СМР=9,42	т	0,0137	27390,91				375,26			
4	ФССЦ-14.4.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения.Поликлиники" - Минстрой России, пис.№ 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 г. СМР=9,42	кг	4,7	13,08				61,48			
18	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр прим.	Установка поручней из нержавеющей стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения.Поликлиники" - Минстрой России, пис.№ 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 г. СМР=9,42 НР (3,44 руб.): 128% от ФОТ (2,69 руб.) СП (2,23 руб.): 83% от ФОТ (2,69 руб.)	10 шт	0,1	32,88	26,94			3,29	2,69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	2,8 0,28	9,62	9,62			2,69	2,69		
	1. 01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	0,02 0,002	180				0,36			
	2. 01.7.15.14-0167	Шурупы с полукруглой головкой 5x50 мм	т	0,00014	12430							
	3. 08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0001	5989							
19	ФССЦ-09.3.02.01-0018 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Крепление металлическое для колясок <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения.Поликлиники" - Минстрой России, пис.№ 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 г. СМР=9,42	шт	1	212,01				212,01			
Раздел 4. Мусор												
16	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Автомобильные дороги" - Минстрой России, пис.№ 24703-ИФ/09 от 29.06.2020 г. СМР=8,41 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,828	42,98		42,98		35,59		35,59	
17	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Автомобильные дороги" - Минстрой России, пис.№ 24703-ИФ/09 от 29.06.2020 г. СМР=8,41 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,828	13,38		13,38		11,08		11,08	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									6370,54	344,63	195,69	22,68
Накладные расходы									364,68			
Сметная прибыль									220,11			
Итого по акту:												
Итого Поз. 1-2, 9, 3, 11, 7, 12-15, 5, 10, 6, 8, 4, 18-19 "Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения.Поликлиники" - Минстрой России, пис.№ 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 г. СМР=9,42"									65079,58			
Итого Поз. 16-17 "Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Автомобильные дороги" - Минстрой России, пис.№ 24703-ИФ/09 от 29.06.2020 г. СМР=8,41"									392,49			
Итого									65472,07			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									5830,22			
Машины и механизмы									195,69			
ФОТ									367,31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы								364,68			
	Сметная прибыль								220,11			
	Непредвиденные затраты 1%								654,72			
	Итого с непредвиденными								66126,79			
	НДС 20%								13225,36			
	ВСЕГО по акту								79352,15			
	Цена договора с учетом коэффициента снижения НМЦД = 0,97313960617								77220,72			

Принял:
 Главный врач ОГАУЗ "Иркутская городская
 клиническая больница №8"



[Handwritten signature]

Сдал:
 Директор ООО "Управляющая компания
 Руссервис"



Ж.В. Есва

Е.В. Фелонюк

Объемы проверил: инженер ОГАУЗ "ИГКБ № 8"

[Handwritten signature]

В.В.Первухин

ПРОВЕРЕНО
ПЕРВУХИН В. В.
 * * 2020г